Harmonogram wygrzewania wylewki anhydrytowej

PRZED WYKONANIEM WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić u producenta systemu grzewczego kompatybilność ogrzewania z płynnym jastrychem wykonanym na bazie siarczanu wapnia.

INSTRUKCJA WYGRZEWANIA WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ

- Ogrzewanie podłogowe można uruchomić najwcześniej po 7 dniach od wylania wylewki.
- Proces podnoszenia temperatury musi przebiegać stopniowo według następującego schematu:
- Pierwsze 2 dni: maksymalna temperatura zasilania (na wejściu) wynosi 20°C.
- Kolejne dni: temperaturę należy podnosić w odstępach dwudniowych o maksymalnie 5°C, aż do osiągnięcia temperatury maksymalnej.
- Maksymalna temperatura: wynosi 50°C dla wodnego ogrzewania podłogowego (lub 60°C w przypadku elektrycznego ogrzewania podłogowego).
- Obniżanie temperatury powinno nastąpić w analogiczny sposób (stopniowo, w kolejnych krokach), aż do momentu całkowitego wyschnięcia jastrychu.

Temperatury zanotować w tabeli nr 1. niniejszej instrukcji.

PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ

1. DANE INWESTYCJI

- Inwestor (Imię i nazwisko / Nazwa firmy): .....
- Rodzaj obiektu (np. dom, mieszkanie): .....
- Adres inwestycji: .....

2. PARAMETRY TECHNICZNE

- Typ ogrzewania podłogowego: □ wodne / □ elektryczne / □ inne: .....
- Rodzaj / oznaczenie wylewki: .....
- Data wykonania wylewki: .....
- Wykonawca wylewki (Nazwa firmy): .....

Dzień	Temperatura	Uwagi	Podpis

Tab.nr 1. Temperatura w systemie grzewczym

Wykonawca	Kierownik budowy	Inwestor
.....	.....	.....
(data oraz czytelny podpis)	(data oraz czytelny podpis)	(data oraz czytelny podpis)